



Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 24. júní 2009.

Fundur var haldin í Framkvæmdahóp um byggingu sundlaugar miðvikudaginn 24. júní 2009, kl. 13:00 að bæjarskrifstofu, Hnjúkabyggð 33. Mæting er samkvæmt undirskriftum.

Málefni:

1. Viðræður við verktaka
2. Næstu skref - framvinda
3. Önnur mál.

Afgreiðslur:

- 1) Rætt hefur verið við eftirtalda aðila um einstaka verkþætti:

Trésmíði: *Krákur ehf* - Er ekki tilbúin til samstarfs að svo komnu máli

Trésmíði: *Stígandi ehf* - Er tilbúin til samstarfs

Pípulagnir: *Pípulagnaverktakar og NÍpíparinn* – Eru tilbúinir til samstarfs

Stálvirki: *Léttitækni* – Er tilbúin til samstarfs

Rafmagn: *Rafþjónusta H.P.* – Er tilbúin til samstarfs

Málarar: *Maggi málarar/Jón Jóhanns/Kristján Péturs* – Eru tilbúinir til samstarfs

Loftræstilagnir: *Vélsmiðja Alla* – Er tilbúin til samstarfs

Múrarar: Verið er aflu tilboða í múrverk og flísalagnir

Efnistilboð: Fyrir liggur tilboð í flísar og glugga.

Nefndin samþykkir að semja við verktaka um framkvæmdir við Norðurbygginguna og að þær hefist sem fyrst. Jafnframt staðfestir nefndin tilboð í glugga frá Gluggasmiðjunni.

- 2) Næstu skref eru:

- a) Starfsmönnum tæknideildar er falið að vinna áfram að verkinu í samræmi við umræður á fundinum.
- b) Ljúka þarf þeirri hönnun sem ólokið er í byggingunni þannig að hægt sé að huga að pöntun á búnaði vegna laugarinnar.

- 3) Önnur mál. Jón Guðmundsson, arkitekt kom til fundarins með litaprufur vegna klæðningar á utanhússbyggingum. Farið var yfir val á efnunum og frágangi þeirra. Starfsmenn tæknideildar munu eiga fund með hönnuði vegna efnisvals og annara þátta nk mánudag.

Fleira ekki bókað og fundi slitið kl. 14.00.

Héðinn Sigurðsson
Guðmundur Haraldsson
Stefán Árnason

Ágúst Þór Bragason