



Framkvæmdahópur um byggingu sundlaugar 19. apríl 2010.

Fundur var haldin í Framkvæmdahóp um byggingu sundlaugar mánudaginn 19. apríl 2010, kl. 9:00 að Hnjúkabyggð 33. Mæting er samkvæmt undirskriftum. Ágúst Þór Bragason setti fundinn og stjórnaði honum.

Málefni:

1. Verkstaða ýmissa verkþátta.
2. Önnur mál.

Afgreiðslur:

1. Verkstaða ýmissa verkþátta:

- Tambi kemur í frágang á pappa ofan á steypu plötuna í vikunni.
- Flísarinn kemur í lokafrágang við pottanna í byrjun næstu viku.
- Vinnu í anddyri og búningsklefum hefur gengið þokkalega. Nefndin leggur áherslu á að ljúka sem fyrst vinnu við búningsklefa og anddyri.

2. Önnur mál.

- Rætt um undirbúning og frágang á steyptri útiplötu. Platan verður steypd í áföngum vegna þensluskila.
- Farið var um framkvæmdasvæðið með verktökum og rædd staða og framgangur verksins.

Fleira ekki bókað og fundi slitið kl. 10.45.

Valgarður Hilmarsson
Guðmundur Haraldsson
Stefán Árnason

Ágúst Þór Bragason